

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου**

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων
Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

Μονάδα Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Λ. Θηβών 196-198, Άγ. Ι. Ρέντης, 182 33

Πληροφορίες: **Αντώνιος Νίκας**Τηλέφωνο: **(+30) 2131629130**E-mail: a.nikas@migration.gov.gr**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγ. Ι. Ρέντης

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ**ΘΕΜΑ:** Απόφαση μετάθεσης χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης Νο 9/2023.**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 206 παρ. 4 αυτού.
2. Την Σύμβαση Νο 9/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013583718 2023-10-13), με αρ πρωτ 463009/13-10-2023, με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών κλιματισμού - θέρμανσης και αερισμού σε γραφειακούς χώρους της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.», μεταξύ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, εφεξής Υπηρεσία, και της Αναδόχου εταιρείας «ΕΜΕCO Α.Ε.», εφεξής Ανάδοχος.
3. Το με αρ πρωτ 530244/05-12-2023 σχετικό αίτημα της Αναδόχου με το οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου υλοποίησης του αντικειμένου της Νο 9/2023 Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών κλιματισμού - θέρμανσης και αερισμού σε γραφειακούς χώρους της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.».
4. Το από 7-12-2023 «Πρωτόκολλο γνωμοδότησης μετάθεσης χρόνου παράδοσης ειδών της Σύμβασης 9/2023» της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας, η οποία διενεργεί την παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας της Σύμβασης κατά το άρθρο 12.2 αυτής, σύμφωνα με το οποίο η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης από την Ανάδοχο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά αυτής, αλλά στο γεγονός ότι εν όψει των εργασιών που εκτελούνται την περίοδο αυτή από άλλο ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ οι οποίες αφορούν στη αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων στον 4ο όροφο, χώρους στους οποίους εκτελούνται συγχρόνως και οι εργασίες της Σύμβασης 9/2023 του θέματος, αλλά και λόγω τηλεοπτικών γυρισμάτων που λαμβάνουν χώρα στον πλησίον όροφο του 2ου ορόφου, όπου και εκεί εκτελεί εργασίες η Ανάδοχος, συνιστούν αιτίες οι οποίες επέβαλαν στην Ανάδοχο να πραγματοποιεί συχνές και επαναλαμβανόμενες διακοπές των εργασιών της, με αποτέλεσμα να προκύπτουν καθυστερήσεις έναρξης αλλά και προόδου των εργασιών της καθώς έπρεπε να γίνει συντονισμός εργασιών με ορθό τρόπο ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και καλής

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 657887cdec7923460a589d8d στις 19/12/23 14:12

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γεινίασης με τα παρακείμενα τμήματα αλλά και συντονισμού με τον έτερο ανάδοχο, χωρίς να προκαλούνται κραδασμοί και ηχορύπανση ακατάλληλες ώρες αλλά και να επιτυγχάνεται ορθότερη εκτέλεση των εργασιών που τρέχουν παράλληλα με τις εργασίες του άλλου αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Την μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης Νο 9/2023 εκ μέρους της Αναδόχου εταιρείας EMECO A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν.4412/2016, κατά είκοσι επτά (27) ημερολογιακές μέρες, και συνεπώς την μετάθεση της προθεσμίας υλοποίησης αυτής, ήτοι της προσκόμισης και εγκατάστασης του συμβατικών ειδών, από τις 04/12/2023 στις 31/12/2023. Κατά συνέπεια το άρθρο 6.1 της Σύμβασης Νο 9/2023 τροποποιείται ως εξής:

«6.1 Η σύμβαση έχει έναρξη από την ημερομηνία της υπογραφής της. Ως χρόνος υλοποίησης (χρόνος διάρκειας) της σύμβασης στην οποία περιλαμβάνονται η προσκόμιση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού ορίζονται οι εβδομήντα επτά (77) ημέρες από την επομένη της υπογραφής της. Τα συμβατικά υλικά προσκομίζονται και τοποθετούνται στο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ, στους γραφειακούς χώρους στον 2ο και στον 4ο όροφο, στην οδό Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης – Αθήνα. Η Ανάδοχος μπορεί να παραδίδει, σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, και τμηματικά τα συμβατικά είδη, σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα υλοποίησης της σύμβασης, μέσα στον ως άνω ορισθέντα χρόνο παράδοσης».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της Συμβάσης Νο 9/2023 του θέματος.

B. Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**

Πίνακας Αποδεκτών:

Προς:

1. Εταιρεία: «EMECO A.E.», Αθήνα, Κ. Παλαιολόγου 10, Τ.Κ.: 162 32 (e-mail: info@emeco.gr)

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Προϊσταμένου Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.
- Μονάδα Γ'
- Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Γεν. Υπηρεσιών (αρ πρωτ 124491/28-02-2023, ΑΔΑ: ΨΚΧΤ46ΜΔΨΟ-Ε4Θ)